DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Gruppe A parametre m. Udskylning

Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl

Vellerup Sommerby Vandværk
Birkebækvej 1
4050 Skibby

Analyserapport nr. 20260722/014
29. juli 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Prøvedato:	2026-07-02 Kl. 11:14	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Køkken Fyrvænget 49 Vellerup Sommerby	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/ISO5667-5:2006

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	16,4	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	< 1	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	4,1	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,08	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	54,1	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	8,2		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,022	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opfølgning af 20260722/013

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*